

(新) 小平市リサイクルセンター設計・建設工事の進捗について

- 基礎工事      平成30年5月中旬から7月下旬に完了済
- 鉄骨工事      平成30年8月初旬から10月下旬に完了済
- 屋根外壁工事 平成30年11月上旬から
- 機器設置工事 平成30年11月中旬から
- 内装工事      平成30年11月下旬から
- 外構工事      平成30年12月上旬から
- 試運転        平成31年1月下旬から
- しゅん工      平成31年3月14日

工種	平成30年								平成31年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎	■										
鉄骨				■							
屋根外壁							■				
機器設置							■				
内装							■				
外構							■				
試運転									■		
しゅん工											■